附表十五 輸配電設備竣工查驗表

查驗	查驗結果		吉果	備註說明
項目	是	否	不適	
			用	
一、是否檢具下列相關合格文件				
1.運轉、維護作業規範及程序書				
2.開關場設備試運轉檢驗報告				含變壓器、斷路
				器、氣體絕緣開
				關、避雷器、接地
				系統及蓄電池組
				等。
3.保護系統設備試運轉檢驗報告				含變壓器保護、匯
				流排與斷路器保護
				及輸電線路保護
				等。
4.架空線路/電力電纜設備試運轉檢驗報告				
5.通信系統設備試運轉檢驗報告				
6.開關場設備運轉異常檢修資料及紀錄				
7.保護系統設備運轉異常檢修資料及紀錄				
8.架空線路/電力電纜運轉異常檢修資料及紀錄				
9.通信系統設備運轉異常檢修資料及紀錄				
二、現場設備與設施				
1. 開關場設備運作是否正常及是否與基本資料相				請負責人員說明。
符				
2.保護系統運作是否正常及是否與基本資料相符				請負責人員說明。
3.控制系統運作是否正常及是否與基本資料相符				請負責人員說明。
4.通信系統運作是否正常及是否與基本資料相符				請負責人員說明。
5.架空線路/電力電纜運作是否正常及是否與基本				請負責人員說明。
資料相符			<u> </u>	
6.防情燈管電話、資訊傳輸電路及電力調度通信				
設施是否完善 設施是否完善				
7.是否應設置飛航障礙物標誌與障礙燈設施,如				
設置,是否符合民航局相關規範	_			
8.變電所興建地點及面積是否與原核准計畫相符				
三、人員與組織			<u> </u>	
1.是否建立組織架構				
2.是否辦理營運期間現場人員作業相關證照及訓				
練紀錄				
3.是否依據「電業事故通報程序標準」成立緊急				
應變人員編組、程序			-	
四、綜合審查意見			核章欄	

查驗	查驗結果			備註說明
項目	是	否	不適	
			用	

單位戳: 會同人員: 查驗人員:	
------------------	--