附表十五 輸配電設備竣工查驗表

查 驗	查驗結果		吉果	備註說明
項目	是	否	不適用	
一、是否檢具下列相關合格文件				
1.運轉、維護作業規範及程序書				
2.開關場設備試運轉檢驗報告				含變壓器、斷路器、
				氣體絕緣開關、避雷
				器、接地系統及蓄電
				池組等。
3.保護系統設備試運轉檢驗報告				含變壓器保護、匯流
				排與斷路器保護及輸
				電線路保護等。
4.架空線路/電力電纜設備試運轉檢驗報告				
5.通信系統設備試運轉檢驗報告				
6.開關場設備運轉異常檢修資料及紀錄				
7.保護系統設備運轉異常檢修資料及紀錄				
8.架空線路/電力電纜運轉異常檢修資料及紀錄				
9.通信系統設備運轉異常檢修資料及紀錄				
二、現場設備與設施				
1.開關場設備運作是否正常及是否與基本資料相符				請負責人員說明。
2.保護系統運作是否正常及是否與基本資料相符				請負責人員說明。
3.控制系統運作是否正常及是否與基本資料相符				請負責人員說明。
4.通信系統運作是否正常及是否與基本資料相符				請負責人員說明。
5.架空線路/電力電纜運作是否正常及是否與基本資				請負責人員說明。
料相符				
6.防情燈管電話、資訊傳輸電路及電力調度通信設施				
是否完善				
7.是否應設置飛航障礙物標誌與障礙燈設施,如設				
置,是否符合民航局相關規範				
8.變電所興建地點及面積是否與原核准計畫相符				
三、人員與組織				
1.是否建立組織架構				
2.是否辦理營運期間現場人員作業相關證照及訓練紀錄				
3.是否依據「電業事故通報程序標準」成立緊急應變				
人員編組、程序				
四、綜合審查意見			核章欄	

品 / · ·	命同人旨:	木瓜13・	
單位戳:	會同人員:	查驗人員:	